Согласовано
АО «РИР Энерго»-«Курская генерация»

«____»_____2026г.

Утверждаю
Начальник ОБУЗ
«Патологоанатомическое бюро»
_____ В.П. Бондарев
«31» марта 2026г.

План
по подготовке ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро»
к осенне- зимнему периоду на 2025-2026год.
По объекту: ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро», расположенного по адресу г. Курск. ул. Пирогова, д. 14.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Примечание
1	Промывка теплопотребляющей установки (п.11.5.1)	01.09.2026г.	
2	Наладка режимов потребления т/э (п.11.5.2)	01.09.2026г.	
3	Проверка,(осмотр) з/п арматуры постоянного регулирования (п.11.5.3)	01.09.2026г.	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п.11.5.4)	01.09.2026г.	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплопотребляющей установки (п.11.5.5)	01.09.2026г.	
6	Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или)перечня документации эксплуатирующей организации для объектов , не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил №511 (п.11.5.6)	01.09.2026г.	
7	Разработка эксплуатационных инструкций для объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкций, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной эксплуатации (п.11.5.7)	01.09.2026г.	
8	Разработка паспорта ИТП (п.11.5.8)	01.09.2026г.	
9	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной , диспетчерской, аварийной службы или договоров на тех.обслуживание (п.11.5.9)	01.09.2026г.	
10	Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды(п.11.5.10)	01.09.2026г.	
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п.11.5.11)	01.09.2026г.	
12	Наличие акта проверки технической готовности (п.11.5.19)	01.09.2026г.	
13	Наличие заключённого договора теплоснабжения или договора оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности(п.11.5.12	01.09.2026г.	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение , подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п.11.5.13)	01.09.2026г.	
15	Акт проверки узла учёта (п.11.5.14)	01.09.2026г.	
16	Акт проверки КИП (п.11.5.15)	01.09.2026г.	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания(п.11.5.16)	01.09.2026г.	